

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS																												
CAMPUS REALEZA																												
REALEZA-PR																												
OBRA/SERVIÇO																												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
					Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES PRELIMINARES		R\$ 281.629,71	3,64%	5,00%	R\$ 14.091,49	8,00%	R\$ 22.548,38	8,00%	R\$ 22.548,38	8,00%	R\$ 22.548,38	10,00%	R\$ 28.182,97	10,00%	R\$ 28.182,97	15,00%	R\$ 42.274,46	10,00%	R\$ 28.182,97	8,00%	R\$ 22.548,38	8,00%	R\$ 22.548,38	5,00%	R\$ 14.091,49	5,00%	R\$ 14.091,49
2	MEMÓRIAS E REVISÕES		R\$ 12.486,14	0,13%	100,00%	R\$ 12.486,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 31.695,16	0,34%	55,00%	R\$ 15.847,58	50,00%	R\$ 15.847,58	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		R\$ 1.471.267,44	19,64%	-	25,00%	R\$ 367.816,86	25,00%	R\$ 367.816,86	25,00%	R\$ 367.816,86	25,00%	R\$ 367.816,86	25,00%	R\$ 367.816,86	25,00%	R\$ 367.816,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ALVENARIA E PALMEIS		R\$ 991.655,24	6,37%	-	-	25,00%	R\$ 147.913,81	25,00%	R\$ 147.913,81	25,00%	R\$ 147.913,81	25,00%	R\$ 147.913,81	25,00%	R\$ 147.913,81	25,00%	R\$ 147.913,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA		R\$ 773.295,48	9,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 128.293,25	1,38%	-	-	20,00%	R\$ 24.658,65	30,00%	R\$ 36.087,98	50,00%	R\$ 60.146,63	50,00%	R\$ 60.146,63	50,00%	R\$ 60.146,63	50,00%	R\$ 120.293,25	25,00%	R\$ 120.293,25	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS		R\$ 438.859,89	4,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 109.714,97	25,00%	R\$ 109.714,97	25,00%	R\$ 109.714,97	25,00%	R\$ 109.714,97	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VÍCIOS		R\$ 63.369,08	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE		R\$ 208.689,69	2,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 52.172,42	25,00%	R\$ 52.172,42	25,00%	R\$ 52.172,42	25,00%	R\$ 52.172,42	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ESGOTO		R\$ 198.185,76	2,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 38.621,15	30,00%	R\$ 57.931,73	30,00%	R\$ 38.621,15	30,00%	R\$ 38.621,15	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 57.931,73
12	RENDIMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E AR-CONDICIONADO COM REAPROVEITAMENTO		R\$ 184.881,39	1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 46.226,35	25,00%	R\$ 46.226,35	25,00%	R\$ 46.226,35	25,00%	R\$ 46.226,35	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		R\$ 64.139,59	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 12.827,92
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXTERNAS		R\$ 12.873,84	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 1.092.236,99	11,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ENTRADA DE SERVIÇO - SUBESTAÇÃO		R\$ 116.138,98	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		R\$ 297.992,17	2,24%	-	-	80,00%	R\$ 166.393,74	20,00%	R\$ 41.598,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO		R\$ 131.259,34	1,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 39.377,80	50,00%	R\$ 65.629,67	20,00%	R\$ 26.251,87	-	-	-	-	-	-
19	SEGURANÇA PATRIMONIAL - CFTV/ALARME		R\$ 48.765,28	0,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 14.629,56	50,00%	R\$ 24.382,66	20,00%	R\$ 9.753,64	-	-	-	-	-	-
20	PISO		R\$ 359.232,35	3,87%	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 71.846,47	30,00%	R\$ 107.769,71	30,00%	R\$ 107.769,71	20,00%	R\$ 71.846,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	REVESTIMENTO		R\$ 684.815,39	6,51%	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 120.963,88	30,00%	R\$ 181.444,62	30,00%	R\$ 181.444,62	20,00%	R\$ 120.963,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PINTURA		R\$ 323.389,65	3,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ 1.018.953,34	10,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 254.738,34	25,00%	R\$ 254.738,34	25,00%	R\$ 254.738,34	25,00%	R\$ 254.738,34	-	-	-	-
24	REDES DE GASES		R\$ 496.286,78	5,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	R\$ 124.072,20	25,00%	R\$ 124.072,20	25,00%	R\$ 124.072,20	25,00%	R\$ 124.072,20	-	-	-	-
25	COMUNICAÇÃO VISUAL		R\$ 4.152,79	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BANCADAS		R\$ 267.518,31	2,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		R\$ 176.556,18	1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 2.376,48	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	LIMPEZA FINAL DA OBRA		R\$ 1.189,99	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL					0,46%	R\$ 42.437,21	6,13%	R\$ 572.064,95	6,50%	R\$ 663.934,13	9,20%	R\$ 767.747,97	13,45%	R\$ 1.246.483,35	22,16%	R\$ 1.123.266,76	14,96%	R\$ 1.369.322,58	19,10%	R\$ 1.247.002,88	9,20%	R\$ 883.269,85	7,95%	R\$ 738.163,86	3,33%	R\$ 308.954,67	5,40%	R\$ 418.014,67
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 9.285.401,49	100,00%	0,46%	R\$ 42.437,21	6,62%	R\$ 615.941,76	13,13%	R\$ 1.218.976,89	21,29%	R\$ 1.984.159,46	34,84%	R\$ 3.234.633,81	46,93%	R\$ 4.357.942,57	61,99%	R\$ 5.747.149,15	75,91%	R\$ 6.965.069,94	84,31%	R\$ 7.828.268,89	92,26%	R\$ 9.046.432,74	96,58%	R\$ 9.875.387,32	109,60%	R\$ 9.285.401,49

Última atualização em 21/02/2025 às 09:51:46

