


ÓRGÃO/EMPRESA  
ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA  
CIDADE-ESTADO  
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CANTINA - LARANJEIRAS DO SUL  
  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 1.163,16	0,42%	100,00%	R\$ 1.163,16		-		-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 14.015,34	5,08%	100,00%	R\$ 14.015,34		-		-	0,00%	-
3	COBERTURA	R\$ 7.194,50	2,61%	50,00%	R\$ 3.597,25	50,00%	R\$ 3.597,25		-	0,00%	-
4	REVESTIMENTOS	R\$ 60.305,66	21,84%		-	50,00%	R\$ 30.152,83	20,00%	R\$ 12.061,13	30,00%	R\$ 18.091,70
5	ESQUADRIAS	R\$ 10.249,15	3,71%		-		-	20,00%	R\$ 2.049,83	80,00%	R\$ 8.199,32
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 79.286,12	28,72%	30,00%	R\$ 23.785,84	20,00%	R\$ 15.857,22	30,00%	R\$ 23.785,84	20,00%	R\$ 15.857,22
7	TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 21.758,31	7,88%	-	-	30,00%	R\$ 6.527,49	30,00%	R\$ 6.527,49	40,00%	R\$ 8.703,32
8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.960,19	1,80%	100,00%	R\$ 4.960,19		-		-	0,00%	-
9	REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P.	R\$ 13.173,23	4,77%		-	100,00%	R\$ 13.173,23		-	0,00%	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 45.160,27	16,36%		-	30,00%	R\$ 13.548,08	30,00%	R\$ 13.548,08	40,00%	R\$ 18.064,11
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 8.407,53	3,05%	30,00%	R\$ 2.522,26	30,00%	R\$ 2.522,26	20,00%	R\$ 1.681,51	20,00%	R\$ 1.681,51
12	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	R\$ 7.143,06	2,59%	30,00%	R\$ 2.142,92	70,00%	R\$ 5.000,14		-	0,00%	-
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.467,94	0,89%	-	-		-		-	100,00%	R\$ 2.467,94
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 808,19	0,29%	-	-		-		-	100,00%	R\$ 808,19
TOTAL GERAL		R\$ 276.092,65	100,00%	18,90%	R\$ 52.186,95	32,73%	R\$ 90.378,51	21,61%	R\$ 59.653,88	26,76%	R\$ 73.873,31
TOTAIS ACUMULADOS				18,90%	R\$ 52.186,95	51,64%	R\$ 142.565,46	73,24%	R\$ 202.219,34	100,00%	R\$ 276.092,65

Última atualização em 14/10/2024 às 08:23:20

% de Desembolso por mês





***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº ITEM 01 - CRONOGRAMA LS/2024 - SEO (10.55)***  
***(Nº do Documento: 5)***

***(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)***

***(Assinado digitalmente em 12/11/2024 13:48 )***

***FABIO ONETTA***  
***ENGENHEIRO-AREA***  
***ASSINFR - LS (10.42.10.05)***  
***Matrícula: ###700#3***

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 5,  
ano: 2024, tipo: ***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO***, data de emissão: 12/11/2024 e o código de verificação:  
***9f58d40aa1***