

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
 ÓRGÃO OU EMPRESA PROPRIETÁRIO(A) DA OBRA
 LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
 REMANESCENTE DA CANTINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 1.752,61	0,61%	74,00%	R\$ 1.296,93		-		-		-	26,00%	R\$ 455,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 16.025,20	5,56%	35,00%	R\$ 5.608,82	15,00%	R\$ 2.403,78	15,00%	R\$ 2.403,78	15,00%	R\$ 2.403,78	20,00%	R\$ 3.205,04
3	COBERTURA	R\$ 7.793,18	2,70%		-		-		-	50,00%	R\$ 3.896,59	50,00%	R\$ 3.896,59
4	REVESTIMENTOS	R\$ 62.977,79	21,85%	15,00%	R\$ 9.446,67	20,00%	R\$ 12.595,56	20,00%	R\$ 12.595,56	25,00%	R\$ 15.744,45	20,00%	R\$ 12.595,56
5	ESQUADRIAS	R\$ 10.984,04	3,81%		-		-		-		-	100,00%	R\$ 10.984,04
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 84.423,42	29,29%	10,00%	R\$ 8.442,34	20,00%	R\$ 16.884,68	20,00%	R\$ 16.884,68	20,00%	R\$ 16.884,68	30,00%	R\$ 25.327,03
7	TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 21.678,81	7,52%	10,00%	R\$ 2.167,88	20,00%	R\$ 4.335,76	20,00%	R\$ 4.335,76	20,00%	R\$ 4.335,76	30,00%	R\$ 6.503,64
8	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.383,32	1,87%	50,00%	R\$ 2.691,66	50,00%	R\$ 2.691,66		-		-	0,00%	-
9	REDE DE GAS COMBUSTIVEL G.L.P.	R\$ 10.264,79	3,56%	70,00%	R\$ 7.185,35	30,00%	R\$ 3.079,44		-		-	0,00%	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 45.114,36	15,65%		-		-	16,00%	R\$ 7.218,30		-	84,00%	R\$ 37.896,06
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 9.299,26	3,23%	50,00%	R\$ 4.649,63	50,00%	R\$ 4.649,63		-		-	0,00%	-
12	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	R\$ 8.009,73	2,78%	20,00%	R\$ 1.601,95		-		-	80,00%	R\$ 6.407,78	0,00%	-
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.181,26	0,76%		-		-		-		-	100,00%	R\$ 2.181,26
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.350,63	0,82%		-		-		-		-	100,00%	R\$ 2.350,63
TOTAL GERAL		R\$ 288.238,40	100,00%	14,95%	R\$ 43.091,23	16,18%	R\$ 46.640,51	15,07%	R\$ 43.438,08	17,23%	R\$ 49.673,05	36,57%	R\$ 105.395,53
TOTAIS ACUMULADOS				14,95%	R\$ 43.091,23	31,13%	R\$ 89.731,74	46,20%	R\$ 133.169,82	63,43%	R\$ 182.842,87	100,00%	R\$ 288.238,40



***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº ITEM 1 - CRONOGRAMA CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
/2025 - DAADM (10.55.01)***

(Nº do Documento: 5)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/08/2025 14:14)

FABIO ONETTA

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: ###700#3

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 5,
ano: 2025, tipo: ***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO***, data de emissão: 25/08/2025 e o código de verificação:
dc97722028