

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS ERECHIM
ERECHIM/RS
REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 330,06	0,07%	100,00%	R\$ 330,06		-		-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 103.211,44	20,76%	25,00%	R\$ 25.802,86	25,00%	R\$ 25.802,86	25,00%	R\$ 25.802,86	25,00%	R\$ 25.802,86
3	REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS	R\$ 270.369,49	54,40%		-	50,00%	R\$ 135.184,75	50,00%	R\$ 135.184,75	0,00%	-
4	COBERTURA RESERVATÓRIOS	R\$ 14.440,06	2,91%		-	50,00%	R\$ 7.220,03	50,00%	R\$ 7.220,03	0,00%	-
5	REFORMA MARQUISES	R\$ 100.275,00	20,17%		-		-	50,00%	R\$ 50.137,50	50,00%	R\$ 50.137,50
6	PINTURA PASSARELAS	R\$ 3.268,61	0,66%		-		-		-	100,00%	R\$ 3.268,61
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 4.229,08	0,85%		-		-		-	100,00%	R\$ 4.229,08
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 924,63	0,19%		-		-		-	100,00%	R\$ 924,63
TOTAL GERAL		R\$ 497.048,37	100,00%	5,26%	R\$ 26.132,92	33,84%	R\$ 168.207,64	43,93%	R\$ 218.345,14	16,97%	R\$ 84.362,68
TOTAIS ACUMULADOS				5,26%	R\$ 26.132,92	39,10%	R\$ 194.340,56	83,03%	R\$ 412.685,69	100,00%	R\$ 497.048,37



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº ITEM 2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/2025 - DAADM
(10.55.01)**

(Nº do Documento: 10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/09/2025 09:06)

CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###168#4

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **10**
, ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **10/09/2025** e o código de
verificação: **6bd4396025**