

UIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
CAMPUS PASSO FUNDO  
PASSO FUNDO/RS  
REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
x	PROJETOS E TAXAS	R\$ 327,64	0,09%	100,00%	R\$ 327,64		-	0,00%	-
x	SERVIÇOS PRLIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 72.815,82	20,17%	33,30%	R\$ 24.247,67	33,30%	R\$ 24.247,67	33,40%	R\$ 24.320,48
x	REVESTIMENTO METÁLICO DAS FACHADAS	R\$ 268.388,78	74,35%	20,00%	R\$ 53.677,76	40,00%	R\$ 107.355,51	40,00%	R\$ 107.355,51
x	COBERTURA RESERVATÓRIOS	R\$ 14.334,28	3,97%	50,00%	R\$ 7.167,14	50,00%	R\$ 7.167,14	0,00%	-
x	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 4.198,09	1,16%		-		-	100,00%	R\$ 4.198,09
x	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 917,85	0,25%		-		-	100,00%	R\$ 917,85
TOTAL GERAL		R\$ 360.982,46	100,00%	23,66%	R\$ 85.420,20	38,44%	R\$ 138.770,32	37,89%	R\$ 136.791,94
TOTAIS ACUMULADOS				23,66%	R\$ 85.420,20	62,11%	R\$ 224.190,52	100,00%	R\$ 360.982,46



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº ITEM 1 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/2025 - DAADM  
(10.55.01)**

**(Nº do Documento: 9)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

**(Assinado digitalmente em 11/09/2025 09:06 )**

**CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER**

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###168#4

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **9**,  
ano: **2025**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **10/09/2025** e o código de verificação:  
**60fec04471**