


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ
CHAPECÓ-SC
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 4.389,59	0,25%	100,00%	R\$ 4.389,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 36.276,92	2,13%	22,00%	R\$ 7.980,92	22,00%	R\$ 7.980,92	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15	8,00%	R\$ 2.902,15
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 31.857,57	1,87%	100,00%	R\$ 31.857,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 382.423,19	17,73%	30,00%	R\$ 90.726,96	48,00%	R\$ 120.969,28	30,00%	R\$ 90.726,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
5	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	R\$ 78.499,98	4,12%	20,00%	R\$ 14.099,18	30,00%	R\$ 21.148,77	25,00%	R\$ 17.623,98	25,00%	R\$ 17.623,98	35,00%	R\$ 17.623,98	35,00%	R\$ 17.623,98	35,00%	R\$ 17.623,98	35,00%	R\$ 17.623,98	35,00%	R\$ 17.623,98
6	COBERTURA	R\$ 359.822,83	21,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
7	REVESTIMENTOS	R\$ 331.734,27	19,45%	-	-	-	-	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85	20,00%	R\$ 66.346,85
8	ESQUADRIAS	R\$ 157.371,53	9,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 31.474,31	20,00%	R\$ 31.474,31	25,00%	R\$ 39.342,88	25,00%	R\$ 39.342,88	25,00%	R\$ 39.342,88
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 123.813,33	7,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	R\$ 18.452,00	15,00%	R\$ 18.452,00	25,00%	R\$ 30.753,33	25,00%	R\$ 30.753,33	20,00%	R\$ 24.602,67
10	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 13.586,56	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 2.700,11	30,00%	R\$ 4.050,17	30,00%	R\$ 4.050,17	20,00%	R\$ 2.700,11	0,00%	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 132.895,17	7,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 26.579,83	30,00%	R\$ 39.868,55	30,00%	R\$ 39.868,55	20,00%	R\$ 26.579,83
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 15.863,23	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 4.758,97	30,00%	R\$ 4.758,97	20,00%	R\$ 3.172,65	20,00%	R\$ 3.172,65
13	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 89.899,89	5,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 26.969,97	70,00%	R\$ 62.929,92
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.717,84	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 815,35	70,00%	R\$ 1.902,49
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.543,85	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 34.543,85	
TOTAL GERAL		R\$ 1.705.925,67	100,00%	8,73%	R\$ 148.974,22	8,80%	R\$ 159.898,97	18,41%	R\$ 177.599,94	12,46%	R\$ 212.530,97	14,51%	R\$ 247.533,42	14,46%	R\$ 246.683,82	10,05%	R\$ 171.436,20	10,53%	R\$ 179.898,42	10,10%	R\$ 172.369,91
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.705.925,67	100,00%	8,73%	R\$ 148.974,22	17,53%	R\$ 299.073,19	27,94%	R\$ 476.673,13	40,40%	R\$ 689.204,10	54,91%	R\$ 936.737,52	69,31%	R\$ 1.182.421,14	79,36%	R\$ 1.353.857,33	89,99%	R\$ 1.533.555,76	100,00%	R\$ 1.705.925,67

Última atualização em 03/03/2022 às 15:36:04





Emitido em 03/03/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (19) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2022 -
DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 2)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 10:08)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 11/03/2022 11:33)

RODRIGO EMMER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 1770862

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **10/03/2022** e o código de verificação: **f66f848c4c**