


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS ERECHIM
ERECHIM-RS
CANTEIRO EXPERIMENTAL DE ARQUITETURA - 3ª ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	
1	PROJETOS E TAXAS	R\$ 6.128,02	0,28%	100,00%	R\$ 6.128,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 54.864,59	2,49%	52,00%	R\$ 28.529,59	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	6,00%	R\$ 3.291,88	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.366,78	0,52%	100,00%	R\$ 11.366,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 241.855,35	10,97%	30,00%	R\$ 72.556,61	40,00%	R\$ 96.742,14	30,00%	R\$ 72.556,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
5	ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	R\$ 135.248,89	6,13%	20,00%	R\$ 27.049,78	30,00%	R\$ 40.574,67	25,00%	R\$ 33.812,22	25,00%	R\$ 33.812,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
6	COBERTURA / PISO METÁLICO	R\$ 51.645,42	2,34%	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 25.822,71	50,00%	R\$ 25.822,71	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 47.810,00	2,13%	-	-	-	-	20,00%	R\$ 9.402,01	40,00%	R\$ 18.804,02	40,00%	R\$ 18.804,02	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 338.056,01	15,33%	-	-	-	-	20,00%	R\$ 67.611,20	25,00%	R\$ 84.514,00	25,00%	R\$ 84.514,00	20,00%	R\$ 67.611,20	10,00%	R\$ 33.805,60	-	-	0,00%	-	
9	ESQUADRIAS	R\$ 284.002,88	9,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 40.800,58	25,00%	R\$ 51.000,72	25,00%	R\$ 51.000,72	30,00%	R\$ 61.200,86	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 414.056,42	18,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 82.811,28	15,00%	R\$ 62.108,46	20,00%	R\$ 82.811,28	25,00%	R\$ 103.514,11	20,00%	R\$ 82.811,28
11	CABEAMENTO ESTRUTURADO E ALARME	R\$ 83.014,71	3,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 16.602,94	25,00%	R\$ 20.753,68	30,00%	R\$ 24.904,41	25,00%	R\$ 20.753,68	0,00%	-
12	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 36.469,47	1,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 10.940,84	40,00%	R\$ 14.587,79	30,00%	R\$ 10.940,84	
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 174.234,25	7,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 34.846,85	20,00%	R\$ 34.846,85	30,00%	R\$ 52.270,28	30,00%	R\$ 52.270,28
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 98.923,64	4,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 29.077,09	30,00%	R\$ 29.077,09	20,00%	R\$ 19.384,73	20,00%	R\$ 19.384,73	
15	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R\$ 285.172,55	12,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	R\$ 57.034,51	20,00%	R\$ 57.034,51	20,00%	R\$ 57.034,51	20,00%	R\$ 57.034,51	20,00%	R\$ 57.034,51	
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 5.675,13	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	R\$ 1.702,54	70,00%	R\$ 3.972,59	-	-
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.441,06	0,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 19.441,06	
TOTAL GERAL				6,60%	R\$ 145.630,77	6,38%	R\$ 146.608,68	8,47%	R\$ 186.673,92	7,54%	R\$ 166.244,03	13,10%	R\$ 288.881,35	14,31%	R\$ 315.524,25	14,86%	R\$ 327.713,19	14,67%	R\$ 323.540,22	14,07%	R\$ 310.348,03	
TOTALIS ACUMULADOS		R\$ 2.205.165,23	100,00%	6,60%	R\$ 145.630,77	12,98%	R\$ 286.239,45	21,45%	R\$ 472.913,37	28,98%	R\$ 639.158,28	42,08%	R\$ 928.039,55	56,39%	R\$ 1.243.563,89	71,25%	R\$ 1.571.276,98	95,93%	R\$ 1.894.817,20	100,00%	R\$ 2.205.165,23	

Última atualização em 04/07/2023 às 09:42:58





Emitido em 24/08/2023

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (19) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2023 -
DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 7)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/08/2023 15:05)

MATHEUS TODESCATT

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###110#7

(Assinado digitalmente em 29/08/2023 14:55)

RODRIGO EMMER

ENGENHEIRO-AREA

DPA (10.55.04)

Matrícula: ###708#2

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **7**,
ano: **2023**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **29/08/2023** e o código de
verificação: **39371a5da6**